

クラウン工法施工実績表

(過去3年分)

令和元年9月現在

PIT&DRM協会

事務局 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3920番地（長野油機㈱内）
TEL 045-934-2101 FAX 0456-934-2921

番号	都道府県	市町村	工 事 名	機 種	推進管径	中込管径	推進延長 (m)	スパン	最長スパン (m)	土質	N値	最大礫径	施工時期 (完了)
1	秋田県	能代市	二ツ井・荷上場地区配水管布設工事	MVP1500	300		9.80	2	5.80				H28.10
2	岩手県	一関市	磐井川流域関連一関公共下水道沢内地区他枝線その2工事	MVP1500	500	200	11.55	1	11.55	砂礫			H28.12
3	岩手県	一関市	磐井川流域関連一関公共下水道堺地区他枝線その2工事	MVP1500	350		23.90	4	7.95	砂礫			H29.2
4	神奈川県	横浜市	南部処理区万世地下下水道整備工事	MVP1500	300	φ200	4.90	1	4.90	盛土			H29.03
5	神奈川県	横浜市	住販中田南3丁目開発工事	MVP1500	300	φ200	3.20	1	3.20	粘性土	5		H28.11
6	埼玉県	草加市	龍泉寺の湯埼玉草加店新築工事のガス工事	MVP1500	300		3.00	1	3.00	シルト			H28.06
7	三重県	三重県	勢沿岸流域下水道(志登茂処理区)安濃幹線(第11工区)管渠工事	MVP1400C	400	250	5.77	1		玉石混じり砂礫			H28.6
8	三重県	長久手市	長久手市ガス管敷設推進工事	MVP1800C	500		10.95	1		シルト			H28.7
9	三重県	伊勢市	中央宮川第1分区污水幹線築造(その1)工事	MVP1400C	300	150	6.67	1		砂礫			H28.7
10	三重県	桑名市	巖新田幹線森忠枝線污水管路施設工事	MVP1400C	300	200	5.55	1		砂混じりシルト			H28.12
11	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水幹線築造工事	MVP1400C	300	150	5.55	1		シルト			H29.1
12	三重県	伊勢市	桧尻川分区污水管渠面整備工事	MVP1400C	300	150	6.10	1		砂礫			H29.1
13	三重県	多気町	多気町水道事業仁田地区配水管布設工事	MVP1400C	350		16.25	1		粘土質砂礫			H29.2

14	三重県	藤原町	藤原町太平洋セメント県道横断推進工事	MVP1800C	400		10.00	1		砂質シルト			H29.3
15	三重県	藤原町	藤原町太平洋セメント県道横断推進工事	MVP1800C	400		10.00	1		砂質シルト			H29.3
16	三重県	鈴鹿市	南玉垣第2汚水幹線下水管推進工事	1800C	800	—	9.00	1	9.00	粘性土			H29.2
17	三重県	鈴鹿市	野町東汚水幹線下水管推進工事	1800C	500	250	7.90	1	7.90	砂礫土			H29.3
18	和歌山県	由良町	由良地内公共下水道事業管渠その2工事	MVP1500	500	150	8.42	1		礫混り粘性土	—	250	H28.11
19	〃	〃	〃	〃	350	150	8.35	1		礫混り粘性土	—	200	H28.11
20	〃	〃	〃	〃	250	150	9.10	1		礫混り粘性土	—	100	H28.11
21	宮崎県	宮崎市	平成27年度耕作放棄地整備事業吉野地区1工区	1600-C	400	200	16.50	1	16.50	礫質土	23	200	H29.4
22	宮崎県	えびの市	平成27年度県営畑地帯総合整備事業(担手支援)南ヶ丘1-1期地区3工区	1600-C	450	300	14.70	1	14.70	粘性土	15	100	H28.10
23	宮崎県	綾町	綾川地区B工区水路工(推進工)	1600-C	500	200	12.00	1	12.00	礫混粘性土	10	200	H28.12
24	秋田県	能代市	汚水枝線工事(28A-15)	1500	250 300	150	26.10	2	13.50				H29.6
25	青森県	十和田市	伝法寺藤島線ほか配水管布設工事	1600C	300	250	9.00	1	9.00				H29.8
26	青森県	三沢市	第1-4号汚水幹線築造工事	1600C	200		4.8	2	2.4	粘性土			H31.2
27	秋田県	北秋田市	鷹巣浄水場建設工事	1600C	400		15.7	1	15.7				H30.9
28	青森県	六ヶ所村	及川様邸給水鞆管推進工事	1500	65		12	1	12				H30.9
29	秋田県	能代市	汚水枝線工事	1500	250		16.14	3	7.2				H30.10

30	青森県	青森市	青森北高校 推進工事	1500	80		3	1	3					H30.9
31	宮城県	東松島市	柳の目南枝線(流関公下)1-2号管渠工事	1500	200	100	9.57	1	9.57					H30.12
32	宮城県	名取市	名取市閑上東地区(下水道災害復旧工事)	1500	350	200	6.8	2	3.8					H31.1
33	青森県	五戸町	JA八戸五戸支店新築工事外構 その他に伴う推進工事	1500	250	30	3.26	1	3.26	礫				H30.4
34	宮城県	石巻市	湊西地区土地区画整理事業污水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事	MVP1500C	300	200	11.40	1	11.40	砂	15			H30.2
35	新潟県	阿賀野市	土橋80-1号管渠工事	MVP402	200	75	6.50	1	1.00	砂礫	20	50		H29.8
36	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その3) 工事	MVP1400C	300	150	6.63	1		砂礫				H29.5
37	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その3) 工事	MVP1400C	250	100	2.50	1		砂礫				H29.5
38	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備工事	MVP1400C	300	150	5.30	1		砂礫				H29.5
39	三重県	伊勢市	県道伊勢南島線配水本管布設替工事	MVP1800C	600		5.85	1		砂礫				H29.5
40	三重県	東邦ガス	額田郡幸田町推進工事に伴う推進工	MVP1800C	300		14.00	1		砂質土				H29.8
41	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その2) 工事	MVP1800C	400	150	6.45	1		岩盤				H29.8
42	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その2) 工事	MVP1800C	400	150	5.62	1		岩盤				H29.8
43	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水幹線築造(その1) 工事	MVP1400C	250		8.50	1		砂礫				H29.12
44	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水幹線築造(その1) 工事	MVP1400C	250		9.15	1		砂礫				H29.12
45	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その4) 工事	MVP1400C	400	250	6.03	1		岩盤				H30.1

46	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その4) 工事	MVP1400C	400	250	4.83	1		岩盤			H30.1
47	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面整備(その4) 工事	MVP1400C	300	150	6.15	1		岩盤			H30.1
48	三重県	伊勢市	元町処理分区污水管渠布設工事	MVP1800C	600	350	7.90	1		砂礫			H30.2
49	三重県	伊勢市	黒瀬第2分区污水管渠面整備工事	MVP1400C	400	150	3.50	1		礫混じり土			H30.3
50	三重県	津市	内径200耗配水管分岐工事(津市高茶屋)	MVP1500	400	200	10.07	1	10.07	砂礫土	22		H29.4
51	愛知県	名古屋市 中川区	中川区下之一色町権野地内下水道築造工事	MVP1800C	500	350	5.90	1	5.90	砂質シルト	10		H29.6
52	三重県	四日市市	千代田町ほか500耗導水管耐震化工事	MVP1800C	700	500	8.80	1	8.80	粘性土	5		H29.11
53	大阪府	藤井寺市	平成29年度第8工区工事	MVP1500	300	150	66.40	8	9.40	礫混り砂質土・粘性土	—	200	H30.1
54	〃	〃	〃	〃	300	200	7.45	1			—	200	H30.1
55	佐賀県	佐賀市	佐賀市配水管布設工事(大財線)	MVP1600C	600	400	14.00	1	14.00	シルト	3	無	H29.11
56	宮崎県	宮崎市	清武町造成地給水管布設工事	MVP1600C	300	150	8.10	1	8.10			250	H29.8
57	宮崎県	宮崎市	大工町6号線外1線配水管布設替工事	MVP1600C	300	75	17.20	1	17.20	砂礫		150	H29.11
58	宮崎県	児湯農林 振興局	畑地帯総合整備事業(担手支援) 染ヶ岡・鬼ヶ久保3期地区4工区	MVP1600C	600	400	9.50	1	9.50	礫混粘性土			H29.12
59	宮崎県	宮崎市	清武污水準幹線(29-19工区) 下水道管布設工事	MVP1600C	450	150	12.17	1	12.17	砂礫		150	H30.1
60	宮崎県	宮崎市	県道高鍋高岡線配水管布設替工事	MVP1600C	300	100	16.30	1	16.30	泥岩			H30.2
61	熊本県	和水町	和水東部地区中山間総合整備事業第1号工事	MVP1600C	400		13.00	1	13.00	玉石		300	H30.2

62	宮崎県	宮崎市	加納污水準幹線（29-3工区） 下水道管布設工事	MVP1600C	350	200	1.50	1	1.50	軟岩		H30.3
63	三重県	鈴鹿市役所	牧田污水幹線下水管推進工事	MVP1800C	800A	—	9.00	1	9	砂礫土		R1.6
64	三重県	関西電力	チェリーレイク太陽光発電に伴う推進 工事	MVP1800	300		8.50	1		砂礫		H30.4
65	三重県	西日本	三重総29-0551電気通信設備工事	MVP1800	300	75	9.50	1		シルト		H30.5
66	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水幹線築造（その 3）工事	MVP1400C	300	150	7.18	1		シルト		H30.5
67	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水幹線築造（その 3）工事	MVP1400C	250	100	7.49	1		シルト		H30.6
68	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水幹線築造（その 3）工事	MVP1400C	250	100	8.95	1		シルト		H30.6
69	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備（そ の2）工事	MVP1400C	300	150	3.70	1		シルト		H30.6
70	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備（そ の2）工事	MVP1400C	300	150	3.55	1		シルト		H30.6
71	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備（そ の2）工事	MVP1400C	350	150	9.75	1		粘土		H30.6
72	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備（そ の2）工事	MVP1400C	300	150	7.00	1		粘土		H30.7
73	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備（そ の2）工事	MVP1400C	250	100	4.00	1		粘土		H30.7
74	三重県	伊勢市	明星第1処理分区污水管渠面整備（そ の1）工事	MVP1400C	400	150	4.00	1		シルト		H30.6
75	三重県	伊勢市	黒瀬第2分区ほか污水管渠面整備工事	MVP1800	400	250	5.45	1		砂質土		H30.11
76	静岡県	富士市	北古新田線ほか配水管布設替工事	MVP1800	500		12.22	1		玉石混じ り砂礫		H31.2
77	愛知県	名古屋市	中川区下之一色権野町地内下水道築造 工事	MVP1800C	500	350	5.9	1	5.9	砂	10	- H 30.6

78	三重県	津市	津第5-1処理分区公共下水道工事(その1)	MVP1400C	400	200	14.20	1		砂				H31.2
79	三重県	伊勢市	中央勢田川分区污水管渠面(その2)工事	MVP1800	450	150	8.79	1		中硬岩				H31.3
80	三重県	伊勢市	高向処理分区污水管渠布設工事	MVP1400C	300	150	3.40	1		砂礫				H31.3
81	熊本県	熊本市	都市計画事業 西部污水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事(8216工区)	MPV1500C	250	150	19.2	3	6.6	砂質シルト				H31.02
82	宮崎県	宮崎市	清武污水準幹線(29-15工区)下水道管布設工事	1600C	400	150	7.9	1	7.9	礫	20~30	300	H	30.4
83	宮崎県	都城市	南酪(株)向け中庄本管新設工事	1600C	400		15.6	2	11.55	礫	20~30	300	H	30.8
	宮城県	石巻市	15号PL県道横断工事第4-3号	1500	350	250	8.82	1		盛土				H31.04
	宮城県	石巻市	10号PL県道横断工事第4-1号	1500	450	300	8.75	1		盛土				H31.04
	宮城県	石巻市	18号PL県道横断工事第4-4号	1500	500	350	8.75	1		盛土				H31.04
	宮城県	美里町	鋼製さや管推進工事φ350mm	1500	350	200	4	1		軟岩				H31.04
	宮城県	松島町	鋼製さや管推進工事φ250mm	1500	250	100	11.8	1		軟岩				H31.04
	宮城県	名取市	閑上地区被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括工事	1500	350	250	4	1		砂質土				R元.8
	福島県	郡山市	公共下水道築造工事 第9工区	1500	300	150	5.2	2		礫質土				R元.9
	宮城県	登米市	令和元年度 配水管布設替事業水道5088号線他布設替工事	1500	350	150	9	1		盛土				R元.9
	宮城県	仙台市	(仮)落合二丁目宅地造成工事	1500	400	250	10	1		礫質土				R元.9
	福島県	郡山市	公共下水道築造工事 第1工区	1500	300	150	4.9	1		礫質土				R元.10