

## うりん坊工法御見積依頼書（さや管）

団体名			
担当者			
TEL		FAX	
見積希望日時	月 日 AM PM	連絡方法	FAX : 郵送 : E-mail
【郵送先住所】〒		メールアドレス	

PIT&amp;DRM協会 御中 (FAX: 045-934-2921)

御見積書御希望の方は、空欄に必要事項をご記入及び 印を付けてFAXでご送信下さい。

宛 名				
工 事 件 名				
工 事 場 所				
推 進 工 法	鋼 製 さ や 管 推 進 (ボーリング方式)			
使 用 機 械	UB-90S			
推 進 管 径	100 : 150 : 200 : 250 : 300 : 350 その他 ( )			
中 込 管 径	100 : 125 : 150 : 200 その他 ( )			
発 進 立 坑	開削溝 90 cm : 立坑 φ1200 : 立坑 φ1500 : 立坑 φ2000 : その他 ( )			
到 達 立 坑	開削溝 : 立坑 ( ) : マンホール ( 号 ) : その他 ( )			
坑口工止水器	発進立坑 有・無 : 到達立坑 有・無			
鏡 切 り 工	発進立坑 有・無 : 到達立坑 有・無			
メタルクラウン	U : UH : US : USH			
土 質	(A)	粘性土・砂質土 0 < N ≤ 10 礫分混入率 5%未満		
	(B)	粘性土・砂質土 10 < N ≤ 20 礫分混入率 10%未満		
	(C)	粘性土・砂質土 20 < N ≤ 40 礫分混入率 10%未満		
	(D)	礫混入り砂質土 礫分混入率 30%未満 玉石含む 管内径 1/3 未満		
	(E)	礫混入り砂質土 礫分混入率 50%未満 玉石含む 管内径 1/3 未満		
	(F)	礫混入り砂質土 礫分混入率 65%未満 玉石含む 管内径 1/2 未満		
	(G)	礫質土・障害物 礫分混入率 30%未満		
労 務 単 価 都 道 府 県 名 ( )	公共工事設計労務単価 (基準額)に準拠したものは、都道府県名のみ 記入	世 話 役	特殊運転手	
		特殊作業員	(溶接工)	
		普通作業員		
作 業 時 間 帯	昼 間 : 夜 間 : その他 ( )			
推 進 延 長 (m)	1	6	11	16
	2	7	12	17
	3	8	13	18
	4	9	14	19
	5	10	15	20
推 進 延 長	合計推進延長 m (トータルスパン数: )			